



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสยาม อุนศรีแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงได้ดำเนินการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน ตำบลไทยเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะสามารถเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิด ความพึงพอใจสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สารบัญ

หน้า

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม	๓๐
๒.๑ แผนงานงบบกกลาง	๓๐
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓๑
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๒
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ	๓๔
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓๔
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๕
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓๗
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๓๗
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหาร	
จัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๘
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๘
๕.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๓๙
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐
๖.๑ แผนงานการเกษตร	๔๐
บัญชีครุภัณฑ์	๔๑
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร	๔๑
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔๑
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๒
๒. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๔๓
๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๓
๓. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๔๔
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๔๔
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๕

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร จัดการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

"การคมนาคมสะดวก สร้างโอกาสให้ชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"

พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ภารกิจหลักที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ภารกิจหลักที่ ๒ จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ภารกิจหลักที่ ๓ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

ภารกิจหลักที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใสสุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

การดำเนินงานตามงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๘ และจำนวนโครงการที่อนุมัติ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่อนุมัติ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการเกษตร	๘	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. แผนงานเคหะและชุมชน	๙๖	๑๕,๒๓๐,๐๐๐	๖๗	๑๑,๙๖๔,๙๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม	๑. แผนงานงบกลาง ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๔	๑๑,๔๒๐,๐๐๐	๑๔	๘,๖๐๒,๐๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ	๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๙	๓,๗๐๗,๐๐๐	๑๔	๒,๐๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๑. แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๔,๒๓๐,๐๐๐	๘	๓,๕๐๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเกษตร	๑. แผนงานการเกษตร	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการศึกษา ๓. แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๙๗๕,๐๐๐	๑๐	๗๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการเกษตร	๔	๑๗๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐
รวม		๑๗๒	๓๗,๒๘๒,๐๐๐	๑๑๕	๒๖,๘๘๔,๙๓๒

การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒๐,๒๑๑,๕๓๒ บาท โครงการที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๔,๑๗๓,๕๐๐ บาท โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	-	-
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๗	๑๑,๙๖๔,๙๐๒
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๑๔	๘,๖๐๒,๐๓๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ	๑๔	๒,๐๕๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๘	๓,๕๐๓,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการเกษตร	-	-
๗. การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๐	๗๒๕,๐๐๐
๘. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๔๐,๐๐๐
รวม	๑๑๕	๒๖,๘๘๔,๙๓๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากไร่ร้อยนายทองพูน ถึง ถนนคสล. สายสระขาว ปรังค์ประเสริฐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – เม.ย.๖๘	✓			๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายสระขาว ปรังค์ประเสริฐ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากถนน คสล. เดิม ถึง คลองเพกา ช่วงที่ ๒ จากคลองเพกา ถึง ถนน คสล. เดิม (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๔๒๘,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘	✓			๔๒๑,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายธรรมบุญฟาร์ม ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณฟาร์มเลี้ยงไก่ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ธ.ค.๖๗	✓			๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านทรัพย์เจริญ ถึง บ้านสามัคคีพัฒนา ต.จากถนน คสล. เดิม ถึง บริเวณสามแยกบ่อขะยะ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๑๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – เม.ย.๖๘	✓			๓๓๒,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ต.จากถนน คสล. เดิม ถึง ไร่ ออยนายธรรม (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘	✓			๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณสระน้ำข้างวัดขั้วตะคร้อ ถึง บริเวณบ้านนายสนพล สอนพูน (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร	๑๑๙,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – เม.ย.๖๘	✓			๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒ สายเลียบบคลองเพกา จากถนนสายสระขางปรังค์ ประเสริฐ ถึง ที่นายนายชำนาญ (ไอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗	✓			๑๐๓,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒ สายหมู่ที่ ๒ ถึงสี่แยกฟาร์มโก (ไอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร	๙๖,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗	✓			๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนางสาวรินทร์ (ไอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร	๔๑,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗	✓			๔๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๔ จากไร่อ้อยนายกำชัย ถึง สามแยก (ไอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร	๓๖,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗	✓			๓๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๕ สายเลียบลำจ๊กราช จากถนน คสล.ข้ามตะคร้อ – ท่าตะแบก ถึง บริเวณไร่อ้อยนายสุพิศ (ไอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๘๐๐ เมตร	๕๙,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗	✓			๕๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๕ สายเลียบบคลองเพกา จากที่นายนายเชิด ถึง บริเวณแก้มลิง (ไอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗	✓			๑๐๓,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๘ สายเลียบคลองเพกา จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่นายนายทอน (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๑๔๗,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๗	✓			๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมดินไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายภิรมย์ ถึง สระน้ำ จำนวน ๒ ช่วง (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ความยาว ๑๒๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๘,๕๐๐	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	✓			๘,๕๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระซาง ปรากฏประเสริฐ หมู่ที่ ๒ บริเวณไร่ร้อยนางสมหมาย เก็บสันเทียะ (โอนฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔,๔๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘	✓			๔,๓๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด บริเวณที่นายนายสมจิตร์ ทานกระโทก (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	รื้อและวางท่อคอนกรีตเดิม ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ทอน พร้อมท่อคอนกรีต กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๕,๙๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘	✓			๕,๙๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำคลองเพกา หมู่ที่ ๒ บ้านสระสำราญ บริเวณไร่อ้อย นายสนธิ ต้นกระโทก (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	วางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน	๑๔๗,๐๐๐ โอนลด ๑๔๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘			✓	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๒ ซอยรุ่งอุไร จากบริเวณบ้านนางจุล ถึง สี่แยกรุ่งอุไร (กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	วางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๗๔ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	✓			๓๒๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๒ บริเวณถนน คสล. บ้านสระซาง ถึง บ้านสระสำราญ (กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ติดตั้งฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๗๓๖ ฝ	๒๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	✓			๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายธรรมบุญฟาร์ม บริเวณต่อจากถนน คสล. เดิม ถึงบริเวณฟาร์มเลี้ยงไก่ (กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	✓			๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านทรัพย์เจริญถึง บ้านสามัคคีพัฒนา ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึงบริเวณบ่อลูกรังเก่า (กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	✓			๔๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณไร่ร้อยนาย นิโรจน์ ถึง ไร่ร้อยนายธรรม (กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	✓			๓๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนดินพรมลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้าน นางสมหมาย เก็บสันเทียะ ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระขางปรังค์ประเสริฐ (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘)	ขนาดฐานล่างกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ขนาดฐานบนกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ความยาว ๘๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมลงดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร	๖๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๖๒,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ จากบริเวณไร่อ้อยนางสมหมาย เกือบสันเทียะ ถึง บริเวณคลองเพกา (ไอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘)	ขนาดฐานล่างกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ขนาดฐานบนกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๓๙๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ ท่อน	๑๓๘,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๑๓๗,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านไทยเจริญ ถนนดินลูกรังสายเลียบบคลองเพกา (ไอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘)	จุดที่ ๑ บริเวณที่นายนายพดล งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมแผ่นพื้นสำเร็จความยาว ๒ เมตร จำนวน ๔ แผ่น จุดที่ ๒ บริเวณที่นายนายเทียน งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมแผ่นพื้นสำเร็จความยาว ๒ เมตร จำนวน ๔ แผ่น จุดที่ ๓ บริเวณที่ดินนายเริ่ม งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมแผ่นพื้นสำเร็จความยาว ๒ เมตร จำนวน ๔ แผ่น	๓๙,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๓๙,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	โครงการปรับปรุงทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสระสำราญ ถนนดินลูกรังสายเลียบบคลองเพกา บริเวณไร่อ้อยนายสนิท (เอนต้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘)	วางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมแผ่นพื้นสำเร็จความยาว ๒ เมตร จำนวน ๕ แผ่น	๒๔,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อม ประกอบติดตั้ง บ้านขับประดู่ หมู่ที่ ๓ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุวรรณ บริเวณสี่แยกฟาร์มไก่ (เอนต้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘)	ติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๖W แสงขาว - แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ชูปลายกลับวาล์ว - เชื่อมเจาะยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง	๓๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๓๕,๙๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อม ประกอบติดตั้ง บ้านสระสำราญ หมู่ที่ ๒ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๒ สายหมู่ที่ ๒ บริเวณสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘)	ติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๖W แสงขาว - แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสายาว ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ขูกลับว่าไนซ์ - เชื่อมเจาะยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร หรือตอมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง	๓๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๓๕,๙๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงบริเวณไร่อ้อยนายโนจน์ (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ขึ้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน	๔๙๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านไทยเจริญ บริเวณคลองเมือง (เอนต้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๓๙,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๓๙,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทรัพย์เจริญ โดยการติดตั้งถังกรองน้ำบาดาล (เอนต้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘)	ติดตั้งถังกรองน้ำบาดาล พร้อมวัสดุ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทรัพย์เจริญ โดยการติดตั้งถังกรองน้ำบาดาล (เอนต้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘)	ติดตั้งถังกรองน้ำบาดาล พร้อมวัสดุ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์เจริญ โดยการติดตั้งถังกรองน้ำบาดาล (เอนต้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘)	ติดตั้งถังกรองน้ำบาดาล พร้อมวัสดุ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวันตกหมู่บ้าน จากบริเวณที่นายสงว ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงสี – ทุ่งนา (เงินสะสม ครั้งที่ ๔)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เชื่อมเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด	๑๔๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๑๓๙,๖๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านขับประดู่ หมู่ที่ ๓ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมนุญฟาร์ม บริเวณสามแยกไร่นายศักดิ์ (เงินสะสม ครั้งที่ ๔)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เชื่อมเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๓๔,๙๐๐	กองช่าง
รวม ๓๕ โครงการ			๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๗๔,๕๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ ถนน คสล.สายบ้านสระขาง ถึง บ้านสามัคคีพัฒนา จุดที่ ๒ บริเวณแยกหนองตาซุด หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๓ ถนน คสล.สายธรรมนุญฟาร์ม - บริเวณสี่แยกฟาร์มไก่ จุดที่ ๔ ถนน คสล.สายสระขาง - ปรังค์ประเสริฐ บริเวณสามแยกนายนายเชิด พรหมกระโทก หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๕ ถนนสาย ๑-๒ ถึงคลองเพกา บริเวณสี่แยกคลองเพกา หมู่ที่ ๘ (ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	✓			๔๘๘,๖๐๐	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด ๓๖ W พร้อมประกอบติดตั้งจุดติดตั้ง ถนน คสล.สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘ (เอนกประสงค์รายการใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	✓			๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านทรัพย์สินเจริญ หมู่ที่ ๑ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์สินเจริญ ซอย ๓ จากสี่แยกบ้านนางสาวรวม ถึงสามแยกบ้านนายหมึก (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมม่อ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๑๓๙,๖๐๐	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านทรัพย์สินเจริญ หมู่ที่ ๑ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์สินเจริญ – บ้านสามัคคีพัฒนา จากบ้านนายสนั่น ถึงบริเวณป่าชุมชน (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมม่อ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๓๔๙,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสระสำราญ หมู่ที่ ๒ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์บำรุง (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมือ - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด	๑๐๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านขับประดู่ หมู่ที่ ๓ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมานุญฟาร์ม จากหน้าฟาร์มไก่ ถึง สามแยกไร่อ้อยนายศักดิ์ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมือ - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านซับประดู หมู่ที่ ๓ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมือ - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านซับประดู หมู่ที่ ๓ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านซับประดู - ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด จากไร่มนายดวง ถึง สามแยกบ่อขะ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมือ - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด	๑๐๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	✓			๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงสี -ทุ่งนา จากโรงสีข้าว ถึง ทุ่งนา (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เชื่อมเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือต่อม่อ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด	๑๗๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าท่าเลบ้านสระซาง – บ้านสามัคคีพัฒนา จากบริเวณบ้านนายพลอย ถึง สามแยก (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เชื่อมเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือต่อม่อ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสระขาง หมู่ที่ ๕ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระขาง – คลองกลาง จากบริเวณไร่ อ้อยนายสงว ถึง บริเวณที่ดินนายนำทัพ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เชื่อมเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือตอม่อ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด	๑๗๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๑๗๔,๕๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทรัพย์เจริญ – บ้านสามัคคีพัฒนา จากสามแยกบ่อขะเดิม ถึง บริเวณบ่อขะ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เชื่อมเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือตอม่อ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๖๙,๘๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าชุมลงไทร จากบริเวณสามแยกทางเข้าชุมลงไทร ถึง บริเวณไร่มัน น.ส.ธนพร (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ดิตสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.พ.๖๘	✓			๓๕๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสระสำราญ หมู่ที่ ๒ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลำดวล จากบริเวณบ้านนายลำดวล ถึง สามแยกถนน ม.๕ – คลองกลาง (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ดิตสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด	๑๔๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านซับประคู้ หมู่ที่ ๓ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสุวรรณ จากบริเวณบ้านนายปณกร – บริเวณสี่แยกฟาร์มไก่ (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกโรงสีข้าว (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๓๕,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเย็นจิตร จากบ้านนายสมชาย ทองโพธิ์ ถึง สายแยกซอยบุปผาสวรรค์ (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ดิตสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด	๗๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทรัพย์เจริญ ถึงบ้านสามัคคีพัฒนา จากสามแยกซอยเย็นจิตร ถึงสระน้ำบ้านโนนสะอาด (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ดิตสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๔๘๘,๖๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ จุดติดตั้งถนนสายบ้านซับประดู่ – บ้านสามัคคีพัฒนา จากไร่มันนาย อภิสหิ์ ถึง บริเวณที่ดินนางเลี่ยมรวมพิมาย (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมม่อ - ติดสตีกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด	๒๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๒๐๙,๕๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเข้าคุ้มลุงไทร (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมม่อ - ติดสตีกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๓๔,๙๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยไกรจันทร์ จากบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ถึงสามแยก (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอม - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด	๑๐๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายภิรมย์ จากบริเวณหน้าบ้านนางสำเรียง พุนศรี ถึงบริเวณบ้านนายมานะ ฤาเดช (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอม - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด	๑๐๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘ จุดติดตั้งถนนสายสามแยก ม.๑-ม.๒ ถึงคลองเพกา บริเวณสี่แยกคลองเพกา (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสระขาง หมู่ที่ ๕ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายสุริย จากบริเวณบ้านนายยนต์ ถึงบริเวณที่นายอภิสิทธิ์ (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด	๑๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘	✓			๑๓๘,๖๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสระขาง หมู่ที่ ๕ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยศรีสระขาง จากบริเวณบ้านนางระริน ถึงบริเวณที่นายแก้ว (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอม - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด	๒๘๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘	✓			๒๗๘,๒๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านขับประดู่ หมู่ที่ ๓ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๓ จากบริเวณที่นายสมศักดิ์ ถึง บริเวณบ้านนางดู นาโนน (โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอม - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด	๑๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘	✓			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทรัพย์เจริญ ถึง บ้านสามัคคีพัฒนา จากสี่แยกคุ้มลุงไทร ถึง บริเวณสระน้ำบ้านโนนสะอาด (เอนต้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด	๑๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘	✓			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวันตกหมู่บ้าน จาก บริเวณบ้าน นายเปี้ย ถึง บริเวณที่นายสงว (เอนต้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด	๑๐๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘	✓			๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (LED ขนาด ๓๖ วัตต์) พร้อมประกอบติดตั้ง บ้านสระขาง หมู่ที่ ๕ จุดติดตั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหน้าวัดสระขาง จากบริเวณบ้านนายจำนง ถึง บริเวณบ้านนายวีระพล (เงินสะสม ครั้งที่ ๓)	- โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เข็มเจาะขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอมอ - ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด	๑๗๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	✓			๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านสระขาง หมู่ที่ ๕ (โอนตั้งรายการใหม่)	ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านสระขาง หมู่ที่ ๕	๑๗,๘๗๖	เม.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๑๗,๘๗๕.๘๒	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟสาธารณะ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑ (ทรัพย์เจริญ ขอย ๓) (โอนตั้งรายการใหม่)	ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟสาธารณะ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑	๔๓,๒๗๗	เม.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๔๓,๒๗๖.๘๘	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ (โอนตั้งรายการใหม่)	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ที่ ๓	๓๙,๐๔๙	เม.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๘	✓			๓๙,๐๔๘.๓๒	กองช่าง
รวม ๓๒ โครงการ			๕,๗๓๕,๒๐๒	-	-	-	-	๕,๗๒๗,๔๐๑	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๒๖๖,๑๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๕,๒๖๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้แล้ว	๙๙๖,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๓,๐๐๐)	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๑,๐๔๖,๖๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและการทำการวินิจฉัยแล้ว	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๖,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๖,๓๖๘,๑๐๐	-	-	-	-	๖,๒๙๘,๖๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	๕-๙ ต.ค. ๖๗	✓			๑๘๘,๖๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสาธารณภัยประเภทต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	-	สำนักปลัด
รวม			๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘๘,๖๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา รวมถึงการติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพและการให้การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘			✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลไทยเจริญ	จัดอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘			✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันยาเสพติด ให้กับประชาชน และเยาวชนตำบลไทยเจริญ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘			✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนบำบัด (CBTx) ยั่งยืน	จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจโทษพิษภัยของยาเสพติด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปรับทัศนคติของผู้ป่วยติดยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘			✓	-	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี ศรีตำบล ประชาชนผู้อุทิศที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับประชาชนผู้อุทิศที่ดินให้กับ อบต.ไทยเจริญ	๑๙,๐๐๐	เม.ย.๖๘	✓			๑๘,๕๗๕.๒๐	สำนักปลัด
๖	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดอบรมศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพตำบลไทยเจริญ	๒๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	✓			๑๙๔,๖๔๐	สำนักปลัด
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ ๖	ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	๑๑๑,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			๑๑๐,๗๐๖	สำนักปลัด
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ ๕	ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	๓๖,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			๓๕,๙๙๖	สำนักปลัด
รวม			๕๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	๓๓๙,๙๑๗.๒๐	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับเด็กในเขตตำบลไทยเจริญ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๕๘,๑๕๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดปี	๓๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๓๑๓,๕๖๑	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ	อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.๖ อัตรามื้อละ ๒๔ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๕๐๘,๖๐๘	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านสระขาง	อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.๖ อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๒๒๖,๘๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๑๐๗,๑๑๙	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ไทยเจริญเกมส์)	จัดการแข่งขันกีฬาปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘			✓	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้ความรู้วันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐)	เม.ย.๖๘	✓			๑๙๙,๗๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้แก่ประชาชนตำบลไทยเจริญ	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐)	พ.ย.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ	ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมงานประจำปีเพื่อรำลึกคุณงามความดีของท้าวสุรนารี	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘			✓	-	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการจัดงานทุเรียนหนองบุญมากและของดีอำเภอหนองบุญมาก	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเวียนให้กับอำเภอหนองบุญมาก	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘			✓	-	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการเทศกาลเฟื่องฟ้าและของดีอำเภอหนองบุญมาก	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเวียนให้กับอำเภอหนองบุญมาก	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ธ.ค.๖๗	✓			๙,๐๖๑	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะท้าวสุรนารีประจำตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะท้าวสุรนารีองค์ประจำตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๗๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๖๒,๗๖๑	

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๔ คน ตลอดทั้งปี	๔๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๔๐๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจ้างเหมาบริการรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	รถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ตลอดทั้งปี	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ตามบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			๙๙,๘๓๖	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐	เม.ย.๖๘ – ส.ค.๖๘	✓			๒๖,๑๔๕	สำนักปลัด
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ – ก.ย.๖๘	✓			๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘			✓	-	สำนักปลัด
รวม			๙๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	๙๗๓,๙๘๐	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.ไทยเจริญเมืองสะอาด นานาอาศัย	จัดกิจกรรม รมรงค์ รักษาความสะอาด พื้นที่ตำบลไทยเจริญ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	✓			๔๔,๓๓๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๒๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – ส.ค.๖๘	✓			๔๙๔,๘๘๐	สำนักปลัด
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ให้แก่ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘			✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	✓			๘๕,๖๖๖	สำนักปลัด
๕	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘			✓	-	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘			✓	-	สำนักปลัด
รวม			๗๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๖๒๔,๘๗๖	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘			✓	-	กองคลัง
รวม			๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปลูกป่า พื้นที่ป่าสาธารณะตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘	✓			๑,๕๔๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมส่งเสริมในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ พันธุ์บำรุงรักษาขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘			✓	-	สำนักปลัด
รวม			๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๕๔๐	-

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ	ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ - ปั๊มน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า - ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐V/๕๐Hz	๓๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๓๗,๙๘๕	กองช่าง
๒	ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ (ปั๊มน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า)	ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ - ปั๊มน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า - ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐V/๕๐Hz ไม่ปรากฏราคาตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของ ท้องถิ่น)	๓๘,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	✓			๓๗,๙๘๕	กองช่าง
๓	ปั๊มแช่ไตไว้	ปั๊มแช่ไตไว้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ - ปั๊มขนาด ๑.๒ แรงม้า - ขนาดท่อ ๒ นิ้ว - ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐V - ระยะส่งสูงสุด ๑๒ เมตร	๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	✓			๘,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	๘๓,๙๗๐	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องเลื่อยโซยนต์	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ - - เครื่องยนต์ ๐.๘ แรงม้า - กำลังวัตต์ ๐.๖ กิโลวัตต์ - แผ่นบังคับโซ่ ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว - ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๐.๒๕ ลิตร - ความจุถังน้ำมันหล่อลื่นโซ่ ๐.๑๔๕ ลิตร - น้ำหนักเครื่องเลื่อย สุทธิ ๔.๑ กิโลกรัม	๓๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๓๕,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งป้ายบอกทาง ๒ หน้า	ป้ายบอกทาง ๒ หน้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ป้ายบอกทาง ๒ หน้า - กล่องไฟ ๒ หน้า อะคริลิกขาว ๓ มิล - ติดสติ๊กเกอร์ ๓M ฝาครอบซิงค์พ่น - อบสี หนา ๒๕ ซม. ขนาด ๑.๒๐x ๒.๔๐ เมตร - ระบบไฟเป็นไฟ LED แผงพร้อมหม้อแปลงไฟ - เสารับป้ายเป็นเสาเหล็กกลม ๔ นิ้ว หนา ๓.๒ มิล สูง ๔ เมตร จำนวน ๒ ต้น - ชุดหลุมเทปูนเสาเหล็ก ๗๐ ซม.	๗๓,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๗๒,๗๖๐	กองช่าง
รวม			๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	๗๒,๗๖๐	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องกรองน้ำดื่ม	เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบการกรอง ๔ ขั้นตอน ๒. ความละเอียดสูงสุด ๐.๓ ไมครอน ๓. ขนาด ๓๓ X ๕๑ X ๓๘ เซนติเมตร	๑๑,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๑๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑๑,๐๐๐	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ - ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ - ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ซีซี - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า - ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว - ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ ๒ ด้าน	๑๑,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๑๑,๐๐๐	กองช่าง
๒	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี - พร้อมใบมีด	๑๙,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๑๙,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-

ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผล พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ ๑๖ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ
๒. โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจาก ในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน
๓. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
๓. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง