



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ได้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสยาม อุ่นศรีแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เป็นผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ประกาศใช้เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	๑
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	๒
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๒
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม	๑๓
๓.๑ แผนงานงบกลาง	๑๓
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๔
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๕
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ	๑๖
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑๖
๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๗
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๘
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๘
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๙
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๙
๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๒๐
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑
๗.๑ แผนงานการเกษตร	๒๑

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒๒
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๒
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒๓
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓
๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒๔
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๔
๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๕
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๒๕
๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒๗
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒๗
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๒๙

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๖ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๓,๒๓๕,๙๘๐ บาท โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๖,๕๓๗,๒๐๐ บาท โครงการรายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรณีเกินเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒,๕๓๑,๐๐๐ บาท ดังนี้

จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๙	๗๘๘,๒๐๐
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๘	๑๐,๒๒๑,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๑๑	๘,๕๕๙,๙๘๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ	๙	๑,๖๕๖,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๘๗๙,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการเกษตร	-	-
๗. การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๑๙๐,๐๐๐
๘. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๕๐,๐๐๐
รวม	๘๓	๒๒,๓๔๔,๑๘๐

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายการครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ จำนวน ๖๔๐,๒๐๐ บาท ครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ จำนวน ๕๓๗,๘๐๐ บาท ดังนี้

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ
๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	๒๘,๕๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๔๕,๗๐๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๗๕,๐๐๐
๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๘	๘๗,๘๐๐
๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒	๙๘๑,๐๐๐
รวม	๑๕	๑,๒๑๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านไทยเจริญ สายหลังวัดซัดตะคร้อ	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๔๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๗	✓			๓๕,๐๐๐	
๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสระขาง ปรังค์ประเสริฐ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านสระสำราญ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	ช่วงที่ ๑ จากจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเส้นสระขาง ปรังค์ประเสริฐ ถึง คลองเพกา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ช่วงที่ ๒ จากคลองเพกา ถึง ถนนลาดยางสายซัดตะคร้อ ทำตะแบกขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๒๗๓,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๗	✓			๒๖๗,๐๐๐	
๓	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายหลังวัดสระขาง ถึงบริเวณแก้มลิง หมู่ที่ ๕ บ้านสระขาง	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๕๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายหมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒ จากบริเวณที่นา นางสาวเพ็ญภา ขอบจิตต์ ถึง บริเวณแยกหนองพะยอม	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๒๕๘,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – มี.ย.๖๗		✓		๒๕๗,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๒๕๗,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณบ้านนางลัดดา ถึง บริเวณสามแยกบ้านนางแซว	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๑๑,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๖	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณฟาร์มไก่ ถึง สามแยกไร่อ้อย นายศักดิ์	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๕๘,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๗	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากไร่อ้อยนายละม่อม ถึง นานายมิน ช่วงที่ ๒ จากไร่อ้อยนายประยูร ถึง สี่แยกฟาร์มไก่	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๕๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๘	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บริเวณข้างสระน้ำวัดสระซาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร	๒๙,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๙	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ดินนางสมนึก ถึง คลองระบายน้ำสระซาง ปรังค์ประเสริฐ	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร	๓,๒๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
รวม ๙ โครงการ			๗๘๘,๒๐๐	-	-	-	-	๖๐๙,๐๐๐	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายโก บ้านซับประดู่ หมู่ที่ ๓	ถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	ก.พ.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยสุวรรณ จากถนนคอนกรีตเดิมถึงสี่แยกพาร์มไก่อ	ถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๐๐๐	ก.พ.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาถังแก๊สแปญพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๔	ระบบประปาถังแก๊สแปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลิบ.ม. ชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ พร้อมท่อกรุ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร งานขยายท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้วชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๓๔๐ ท่อน และท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๓๐๐ ท่อน	๙๘๙,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑ สาย ม.๑-ม.๒ ถึงคลองเพกาต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงแยกหนองโพธิ์	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	✓			๔๘๖,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยประดู่ หมู่ที่ ๓ ซอยสุวรรณ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนลาดยางสายบ้านชัยตะคร้อ - ท่าตะแบก	ถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร	๓๑๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	✓			๓๐๘,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ทางเข้าคุ้มลุงไทร ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงสามแยก	ถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตารางเมตร	๗๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	✓			๗๕,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ สายบ้านทรัพย์เจริญ – บ้านสามัคคีพัฒนา ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณที่ดินนายสมบูรณ์	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	✓			๔๙๖,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ สี่แยกคุ้มลุงไทร ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณที่ดินนางสุทิน	ถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตารางเมตร	๓๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	✓			๓๓๓,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ซอยไกรจันทร์ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงสามแยก	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร	๑๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	✓			๑๑๔,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายบุญเลี้ยง จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนางบัวผาย	จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝารางเหล็กตะแกรง จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝารางเหล็กตะแกรง	๗๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	✓			๗๑,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าวัดสระซาง ถึงบริเวณ ซอยลำตวน	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ – พ.ค.๖๗	✓			๔๗๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณซอยอุดมทรัพย์	ติดตั้งฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ แผ่น	๖๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ – พ.ค.๖๗		✓		๖๐,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๖๐,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณเลียบบถนนลาดยาง สายบ้านซับตะคร้อ ถึง ท่าตะแบก	ติดตั้งฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๔๖ แผ่น พร้อมทำความสะอาดรางระบายน้ำ	๖๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ – พ.ค.๖๗		✓		๖๑,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๖๑,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๘ สายเลียบคลองเพกาจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่นายนายทอน	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๒,๓๐๐ เมตร	๒๖๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖	✓			๒๖๗,๐๐๐	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๕ สายเลียบคลองเพกาจากที่นายนายเชิด ถึงถนนลาดยางบ้านซับตะคร้อ ท่าตะแบก	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๑,๗๐๐ เมตร	๑๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖	✓			๑๒๓,๐๐๐	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๔ จากไร่อ้อย นายกำชัย ถึง สามแยก	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร	๖๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖	✓			๖๓,๐๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒ สายเลียบคลองเพกา จากถนนสายสระซาง ปรางค์ ประเสริฐ ถึง ที่นายนายชำนาญ	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร	๒๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖	✓			๒๐๗,๐๐๐	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒ สายหมู่ที่ ๒ ถึงสี่แยกฟาร์มไก่ ตะคร้อ ท่าตะแบก	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร	๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖	✓			๙๔,๐๐๐	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ และหมู่ที่ ๘ จากบริเวณริมถนนลาดยางสาย ๒๔ ถึง ถนน คสล.สายสระซาง ปรางค์ ประเสริฐ	ลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อ ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ความยาว ๔,๔๐๐ เมตร	๔๔๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	✓			๔๔๒,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	ปูกระเบื้องพื้นห้องรับประทานอาหารจำนวน ๘๐ ตารางเมตร	๔๘,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ค.๖๗			✓	-	
๒๑	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ป้อมยามอปพร. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒ เมตร	๒๗๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ค.๖๗			✓	-	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ทรัพย์เจริญ ซอย ๓ จากโรงสีข้าวหมู่ ๑ ถึงถนนลาดยางสายทรัพย์เจริญ ท่าตะแบก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร	๔๒๘,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายพร ถึง สี่แยกบ้านนางสาวรวม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗		✓		๔๘๗,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๔๘๗,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากซอยลำดวน ถึง ซอยศรีทอง ช่วงที่ ๒ จากซอยศรีทอง ถึง ซอยรุ่งอรุณ	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยสุวรรณ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง สี่แยกฟาร์มไก่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร	๒๖๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายธรรมบุญฟาร์ม ต่อ จาก ถนนคอนกรีตเดิม ถึง ฟาร์มไก่ จำนวน ๒ ช่วง	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๔๘๙,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต่อจากถนนลาดยางสายทรัพย์เจริญ ท่าตะแบก - บริเวณบ้านนายโก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๓๖๘,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายหมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจษฎา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร	๘๓,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านทรัพย์เจริญ ถึง บ้านสามัคคีพัฒนา ต่อ จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงทางเข้าคุ้มลุงไทร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร	๔๙๔,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายหน้าวัดชัยตะคร้อ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๕ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗		✓		๓๙๕,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๓๙๕,๐๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยรุ่งอุไร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๔๙,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๓๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โดยการติดตั้งหลังคาถั่วเทียม	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร	๒๖,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยลำดวน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๓๗๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยรุ่งโรจน์	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตารางเมตร	๒๙๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนางแซว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
รวม ๓๗ โครงการ			๑๐,๑๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๕๕๒,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	๑. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ๒. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๓. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าในสำนักงาน อาคารสถานที่ ๔. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปาหมู่บ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรืออยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบล	บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าในสำนักงาน อาคาร สถานที่, ประปาหมู่บ้าน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรืออยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๓๑,๓๐๐	
รวม			๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๑,๓๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๗๖๘,๐๓๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๒,๕๑๗,๗๐๐	
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้แล้ว	๑,๒๗๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๔๘๒,๖๐๐	
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและการทำการวินิจฉัยแล้ว	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๓,๐๐๐	
รวม			๘,๐๔๖,๐๓๐	-	-	-	-	๓,๐๐๓,๓๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนจำนวน ๑ แห่ง บริเวณหน้า รพ.สต. บ้านซับตะคร้อ ปีละ ๒ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – เม.ย.๖๗	✓			๔,๒๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสาธารณภัยประเภทต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	-	
รวม			๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๒๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา รวมถึงการติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพและการให้การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – เม.ย.๖๗			✓	-	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลไทยเจริญ	จัดอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๔ – ก.ค.๖๗			✓	-	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันยาเสพติด ให้กับประชาชน และเยาวชนตำบลไทยเจริญ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ค.๖๗			✓	-	
๔	โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ทดสอบหาสารเสพติดในกลุ่มประชาชนตำบลไทยเจริญ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๕	โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยยาเสพติดในตำบลไทยเจริญ	๓๕๓,๙๕๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	-	
รวม			๔๕๓,๙๕๐	-	-	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับเด็กในเขตตำบลไทยเจริญ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	✓			๙๙,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดปี	๔๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๒๐๕,๗๔๕	
๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ	อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.๖ อัตรามื้อละ ๒๔ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๗๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๒๕๒,๐๐๐	
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านสระขาง	อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล - ป.๖ อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๑๑๑,๖๐๐	
รวม			๑,๓๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	๖๖๘,๓๔๕	

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

๔.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ไทยเจริญเกมส์)	จัดการแข่งขันกีฬาปีละ ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖	✓			๑๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – เม.ย.๖๗			✓	-	
๓	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้ความรู้วันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗			✓	-	
๔	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้แก่ประชาชนตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖			✓	-	
๕	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ	ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗			✓	-	
รวม			๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๔ คน ตลอดทั้งปี	๓๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๑๗๐,๐๐๐	
๒	โครงการจ้างเหมาบริการรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	รถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ตลอดทั้งปี	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๗๕,๐๐๐	
๓	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ตามบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗		✓		๔๓,๐๐๐	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๖	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
รวม			๘๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.ไทยเจริญเมืองสะอาด นำอยู่ นำอาศัย	จัดกิจกรรม รณรงค์ รักษาความสะอาด พื้นที่ตำบลไทยเจริญ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		✓		๓๗,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ให้แก่ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗			✓	-	
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ค.๖๗			✓	-	
๕	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
๖	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ฯ ในงานพระราชพิธี	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗		✓		๔,๐๐๐	
รวม			๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๑,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ – ก.ค.๖๗			✓	-	
รวม			๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปลูกป่า พื้นที่ป่าสาธารณะตำบลไทยเจริญ	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๒	โครงการผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	-	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมส่งเสริมในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ พันธุ์บำรุงรักษาขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	-	
รวม			๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสั้งเป ดังนี้ ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔) พร้อมใบมีด	๒๘,๕๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗		✓		๒๘,๕๐๐	
รวม			๒๘,๕๐๐	-	-	-	-	๒๘,๕๐๐	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ (๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ (๑) กรณีนขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ (๒) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน (๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๔๕,๗๐๐	มี.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗	✓			๔๕,๗๐๐	
รวม			๔๕,๗๐๐	-	-	-	-	๔๕,๗๐๐	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ป้ายบอกทาง (ป้ายกล่องไฟ ๒ หน้า)	ติดตั้งป้ายบอกทาง (ป้ายกล่องไฟ ๒ หน้า) ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด เสาสูง ๕ เมตร จำนวน ๒ ต้น	๗๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓	-	
รวม			๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๗,๕๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะสังเขป ดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท	๗๕,๘๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.พ.๖๗	✓			๗๕,๘๐๐	

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	พัดลมติดผนัง	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ใบพัดพลาสติก ๓ ใบ ขนาด ๑๘ นิ้ว - ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง ๓ ระดับ - ปรับสาย ข้าย-ขวาได้ และสายดึง บังคับสายได้ตามต้องการ	๑๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	✓			๑๒,๐๐๐	
รวม			๘๗,๘๐๐	-	-	-	-	๘๗,๘๐๐	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบลไทยเจริญ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ <u>จุดที่ ๑</u> ถนนสายสระขาว-สามัคคีพัฒนา (หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๕) จำนวน ๑๐ ชุด <u>จุดที่ ๒</u> ถนนสายสระขาว-ปรางค์ประเสริฐ (บริเวณทอตลอดคลองเพกา) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด <u>จุดที่ ๓</u> ถนนสายสระขาว-ปรางค์ประเสริฐ (บริเวณทางโค้งหักศอก) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด <u>จุดที่ ๔</u> ถนนสายสระขาว-ปรางค์ประเสริฐ (บริเวณสามแยกเชื่อมบ้านปรางค์ประเสริฐ ตำบลบ้านใหม่) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด ๓๖W - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐W - แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V ๕๐AH - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ขนาด ๑๐A เปิด-ปิดอัตโนมัติ - เสาขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร - เชื่อมเจาะยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร หรือตอม่อ - ติดสตาร์ทเตอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน - พร้อมติดตั้ง	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.พ.๖๗	✓			๔๙๐,๐๐๐	

๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบลไทยเจริญ จุดที่ ๑ ถนนสายทรัพย์เจริญ – สามัคคีพัฒนา (ช่วงป่าท่าเล) หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ ชุด จุดที่ ๒ บริเวณสี่แยกฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๓ บ้านซับประดู่ จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๓ ถนนสาย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒ ถึง คลองเพกา (บริเวณสามแยกไธนายนวม) หมู่ที่ ๑ บ้านทรัพย์เจริญ จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๔ ถนนสาย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒ ถึง คลองเพกา (บริเวณสี่แยกหนองโพธิ์) หมู่ที่ ๑ บ้านทรัพย์เจริญ จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๕ ถนนสาย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒ ถึง คลองเพกา (บริเวณสี่แยกคลองเพกา) หมู่ที่ ๘ บ้านไทยเจริญ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด ๓๖W ๒. แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐W ๓. แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒V, ๕๐AH ๔. ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ชาร์ตเจอร์ขนาด ๑๐A เปิดปิดอัตโนมัติ ๕. เสาขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร ชูบักลวไนซ์ ๖. เชื้อเพลิง ขนาด ๑.๕ เมตร หรือดอม่อ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔๙๑,๐๐๐	จ.ค.๖๖ – ก.พ.๖๗	✓			๔๙๑,๐๐๐	
รวม			๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	-

ปัญหาและอุปสรรค

จากการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจาก บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการดำเนินงาน เช่น โครงการก่อสร้างถนนระยะเวลาดำเนินการ ขึ้นอยู่กับผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างอาจดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดที่ได้วางแผนไว้

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการ กำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้ คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ www.thaijaroen.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖-๗๗๙ ในวัน และเวลา ราชการ